

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
会長 森川 博之 殿

愛知県豊田市若草町 3 丁目 32 番地 8
ひまわりネットワーク株式会社
代表取締役社長 堀井 敦

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要
(1)工 事 完 了 日：令和 3 年 12 月 28 日
(2)サービス開始日：令和 3 年 12 月 28 日

2. 目標達成状況（累積数）

指 標	目 標 (目標年度)	実績値/目標値				
		令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年 9 月末
家庭用 Wi-Fi の設置数	50 世帯 (令和 3 年度)	87/50	93/50	95/50	101/50	102/50
公衆用 Wi-Fi の設置数	1 箇所 (令和 3 年度)	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1

(参考) (累積数)

提供可能回線数	利用回線数				
	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年 9 月末
197 回線	88 回線	94 回線	96 回線	102 回線	103 回線

3. 中間評価を踏まえて実施した取組

【家庭用 Wi-Fi の設置数】

目標年度中に目標を達成できており、順調に利用回線数は増加、今後もお客様のニーズに合ったサービスメニューを展開することで、Wi-Fi 設置数を増やすべく事業を継続した。

【公衆用 Wi-Fi の設置数】

目標年度中に目標を達成できており、引き続き、市への交渉などを行い、事業を継続した。

4. 評価

【家庭用 Wi-Fi の設置数】

お客様のニーズに合ったサービスメニューを展開することで、Wi-Fi 設置数をさらに増やすことができた。引き続き利用可能なエリアに向け営業活動を行い、加入を推進する。

【公衆用 Wi-Fi の設置数】

市への対応を実施することにより、設置の実績をあげ利用を継続いただくことができた。公衆用 Wi-Fi の設置も営業活動を行い、設置増を推進する。

【提供可能回線数に対する利用回線数について】

令和7年9月末時点で、利用回線数は103回線であり、順調に推移している。引き続き、利用回線数にも配慮しながら事業を継続していく。